



# 工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ

布田集落は上布田、下布田の2つに分けて工事を発注します。上布田地区は12月26日に、下布田地区は1月15日に、入札が完了し、工事が始まります。工事や用地測量に際し、みなさまにご相談や立会をお願いする場合がございます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

拡充事業により復旧する擁壁について、発注準備を進めています。

上布田地区（北西側）については、道路の幅員を見直し、道路と擁壁の設計を進めています。

地域防災がけ崩れ防止事業により復旧する擁壁について、工事が完了しています。

県道沿いの擁壁については、県との協議を進めています。

## 工事発注済

移転用宅地

上布田地区工事業者：下村組

地区の皆様のご意向を踏まえて、施工計画・順序を検討し、工事の準備を進めています。

下布田地区工事業者：緒方・長田特定建設工事共同企業体

地区の皆様のご意向を踏まえて、施工計画・順序を検討し、工事の準備を進めています。

### ●用地測量 【準備完了、測量中】

- 道路を拡幅する箇所や移転用宅地について、用地を分筆し買収するため、測量を行います。
- 公図や登記簿等の資料収集、用地買収範囲の座標化等の準備が完了し、1月以降に順次現地作業を進めています。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
資料収集			用地測量			

### ●滑動崩落対策工【工事発注済、工事中】

- 地震の揺れにより滑り崩れた宅地について、地盤にセメントを混ぜて固めるなどの対策を行い、地震に強い宅地にします。
- 上布田地区は12月26日に、下布田地区は1月15日に入札が完了し、順次工事が始まります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
工事発注			工事			

### ●擁壁工、補強工【工事発注済、工事中】

- 地震の揺れにより滑り崩れた宅地について、その対策を行い、擁壁を復旧します。
- 上布田地区は12月26日に、下布田地区は1月15日に入札が完了し、順次工事が始まります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
工事発注			工事			

### ●移転用宅地造成 【工事発注中】

- 1月15日に入札が完了し、順次工事が始まります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~
工事発注			工事			

	設計中	発注準備中	工事中	工事完了
滑動崩落対策工	■	■	■	■
擁壁工、補強工	■	■	■	■
道路工	■	■	■	■
移転用宅地造成等	■	■	■	■